项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中山文物建筑检测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中山公园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张京利</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66052772</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>47.8124</td><td>10</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>50</td><td>50</td><td>47.8124</td><td>10</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面检查梲星门结构的承载状况，查找结构中存在的所有残损情况，分析立柱开裂等残损病害的成因；对墙体变形进行监测，分析墙体对梲星门立柱开裂的影响。</td><td colspan="4">完成五色土壝垣、梲星门结构外观检查，振动测试，构件倾斜测量，构件变形监测，材料射线衍射分析，力学性能监测，门柱裂缝分析，对壝垣返碱等病害进行检查，分析研究泛碱的原因。最终根据结构鉴定结论及处理意见等方面出具了安全鉴定评估报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：计划开工日期</td><td>5 月</td><td>6 月</td><td>30</td><td>29</td><td>检测人员因疫情管控及居家隔离，导致开工时间比计划滞后，封控解除后加紧检测进度，按预期完成全部检测内容。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：计划竣工日期</td><td>10 月</td><td>10 月</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：控制在预算批复金额以内</td><td>50 万元</td><td>47.8124 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>结算审计审减</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：建筑使用率</td><td>100%</td><td>完成检测全部内容，确保文物建筑使用安全。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：服务对象满意度指标</td><td>90%</td><td>令游客及职工满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>